BN-ARCHITEKTEN GMBH
TERMINPLAN Bauausführung
2. Bauabschnitt

260311_BW1M_000_Terminplan_gesamt.mpp
Stand Die 10.03.26

WURZERSTRASSE 106 53175 BONN
TEL: 0228 / 249977 bn@bn-a.de

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcenr	Vorgänger
198		LP8 Bauausführung	656 Tage?	Mon 21.07.25	Fre 31.03.28		
264		BAUABSCHNITT 2 (Gästeflügel A und Haupthaus rechts)	118 Tage	Mit 15.07.26	Don 14.01.27		
265		Baubeginn BAUABSCHNITT 2	0 Tage	Mit 15.07.26	Mit 15.07.26		
266		Gästezimmer Abschnitt 2	113 Tage	Mit 15.07.26	Fre 18.12.26		
267		Elektro-Freischaltung für Demontagen -Mitwirkung durch GIZ	1 Tag	Mit 15.07.26	Mit 15.07.26	GIZ;C-Con	265
268		Räumung Gästezimmer Bauabschnitt 2	8 Tage	Mit 15.07.26	Fre 24.07.26	GIZ	265
269		Schutzmaßnahmen innen, Demontagen	1 Woche	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	Krupp	268
270		Demontage Elektro+Schlitze	3 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	Elektro	269AA+5 Tage
271		Rohbau Zi. 105+106	3 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	Rohbauer	269
272		Trockenbauwand Zi. 105+106 einseitig (Bad)	1 Woche	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	ASM	271
273		Montage UK Decken	2 Wochen	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	ASM	272
274		HLS Zi. 105+106	1 Woche	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	Lur	271AA+5 Tage;272
275		Elektro Rohinst	6 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26	Elektro	273AA+5 Tage
276		Lüftung Rohinst	1 Woche	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	Lur	275AA+5 Tage
277		Estrich Zi. 105+106	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	Rohbauer	272;274;275AA+1 W
278		Fliesenarbeiten	2 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	nn	277
279		Beiputz Gästezimmer	3 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	Höveler	276AA+5 Tage
280		Innentüren	3 Tage	Mon 12.10.26	Mit 14.10.26	nn	277;273;279
281		Trockenbau Decken schließen	6 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26	ASM	279AA+5 Tage;290A
282		Wände Spachteln, schleifen	8 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 27.11.26	Höveler	281AA+5 Tage
283		tapezieren, streichen	7 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 27.11.26	Höveler	282AA+5 Tage
284		Fertigmontage	6 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26	C-Connect	283AA+5 Tage
285		Schutzmaßnahmen rückbauen, Fussleisten	3 Wochen	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26	Krupp	284;283
286		Fenster und Balkone Außenrampe Bauabschnitt 2	113 Tage	Mit 15.07.26	Fre 18.12.26		
295		Foyer Eingang Barrierefreiheit, Kaminecke	90 Tage	Mon 24.08.26	Don 14.01.27		
296		Rollstuhlrampe Kaminecke mit Flurtüre	8 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26	Rohbauer;	271
297		Reinigung	6 Wochen	Die 08.09.26	Mon 19.10.26	GIZ	296EE+1 Tag
298		taktiles Leitsystem Foyer mit Flur EG Flügel A	1 Woche	Mon 21.12.26	Don 14.01.27	Takt. Leits	285
299		Nachlauf Gästezimmer Bauabschnitt 2	190 Tage	Mit 30.09.26	Mon 12.07.27		
305		Dacharbeiten mit PV Bauabschnitt 2	211,5 Tage?	Mit 01.04.26	Die 23.02.27		
306		Dacharbeiten Hauptdach Südseite mit PV, Bauabschnitt 2	182,5 Tage?	Mit 01.04.26	Mit 13.01.27		
307		Gerüststellung	1 Woche	Mit 01.04.26	Mon 13.04.26	Löhr	308AE
308		Dachdeckerarbeiten Hauptdach Teil 2 ab Achse G	15,5 Wochen	Mon 13.04.26	Don 06.08.26	Mohr	
309		Photovoltaik Hauptdach	15 Wochen	Mit 29.04.26	Don 20.08.26	Milte	308EE+2 Wochen
310		Elektromontagen für Photovoltaik	31 Wochen	Mit 29.04.26	Don 10.12.26	Milte	309AA
311		Gerüstabbau	1 Woche?	Don 20.08.26	Don 27.08.26	Löhr	309
312		Nachlauf Dacharbeiten Hauptdach	85 Tage	Don 27.08.26	Mit 13.01.27		
315		Dacharbeiten Gästeflügelflügel A Ostseite mit PV, Bauabschnitt 2	130,5 Tage?	Mit 05.08.26	Die 23.02.27		
316		Gerüststellung	5 Tage	Don 06.08.26	Don 13.08.26	Löhr	318AE
317		Balkonarbeiten	14 Wochen	Mit 05.08.26	Die 10.11.26	Zimmerm	289AA
318		Dachdeckerarbeiten Gästeflügel A	10,8 Wochen?	Don 13.08.26	Mit 28.10.26	Mohr	308EA+1 Woche
319		Photovoltaik Gästeflügel A	9 Wochen	Mit 26.08.26	Mit 28.10.26	Milte	318EE
320		Gerüstabbau	1,5 Wochen	Mit 04.11.26	Fre 13.11.26	Löhr	319EA+5 Tage
321		Nachlauf Photovoltaik-Dach Gästeflügel A	39 Tage	Don 10.12.26	Die 23.02.27